

Ano: 2023

CATAS ALTAS MG INCORPORADORA-SPE LTDA
CNPJ nº 34.700.244/0001-07

Revisão: 02

Data: 03/03/2023

Condomínio COLONIAL CATAS ALTAS - Cronograma* Físico das Obras e Atividades de Infraestrutura									
Item	Discriminação	2023							Executado %
		janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	
1	Topografia Finalização: locação e demarcação das vias e dos lotes com piquetes metálicos			█					95%
2	Terraplenagem (limpeza, abertura de novas vias, conformação, regularização e base)	█							75%
3	Sistema de abastecimento de água potável. (Captação, bombeamento, reservação 100 m³ (dois reservatórios metálicos), tratamento, distribuição)			█					75%
4	Sistema de drenagem pluvial	█							90%
5	Trâmite de transferência de empreiteira pela CEMIG **		█						50%
5.1	Obras de Eletrificação e Iluminação Pública **				█				0%
6	Pavimentação e Assentamento de Meio-Fios das Vias	█							75%
7	Projeto e instalação da sinalização viária horizontal e vertical, e limpezas					█			0%
8	Obras Complementares: grama, cercas, cerca-viva, arborização e paisagismo (e outras se necessárias) ***				█				0%
9	Portaria			█					0%
11	Áreas Comuns ***						█		0%

Observações:
 * O Cronograma poderá ser alterado por motivo de força maior e/ou pela melhor estratégia dos incorporadores para a conclusão. O Plano Diretor Municipal e o Decreto Municipal consideram o prazo de até dois anos para a execução das obras.
 ** Protocolo na CEMIG de transferência de empreiteira efetuado. Aguardando retorno da CEMIG para liberação de obra pela nova empreiteira responsável. As obras serão iniciadas após a liberação pela CEMIG para a nova empreiteira.
 *** As obras das áreas/ edificações comuns e que envolvem plantios arbóreos poderão se estender até fevereiro de 2024.

Luciano De Almeida Costa
 Diretor Administrativo
 CATAS ALTAS MG INCORPORADORA-SPE LTDA
 CNPJ nº 34.700.244/0001-07.

Catas Altas
 Minas Gerais